



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL CHIMALAPA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
EJERCICIO 2023



EN LA LOCALIDAD DE: EL PALMAR MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA DISTRITO JUCHITÁN , DEL ESTADO DE OAXACA SIENDO LAS 09:00:HRS DEL DIA 05 JUNIO 2023 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, LA RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA Y LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO LOS C.C., CEYLA CRUZ GUTIERREZ, GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ, LEONEL ZAPOT PAREJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES PARA VIVIENDAS)

UBICACIÓN

Table with 3 columns: UBICACIÓN, NUM., NOMBRE. Rows include ESTADO: (020) OAXACA, REGION: (003) ISTMO, DISTRITO: (029) JUCHITÁN, MUNICIPIO: (265) SAN MIGUEL CHIMALAPA, LOCALIDAD: (015) EL PALMAR

DATOS GENERALES

RAMO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FAISMUN)
RUBRO: ELECTRIFICACION
OF. DE APROBACION MUNICIPAL OFAUT/FAISMUN-III/015/002/2023 FECHA: 24 DE ABRIL 2023 CLAVE PRESUPUESTAL: 6100-613-6134

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

PANEL SOLAR POLICRISTALINO ALUMINIO ANONIZADO, CONTROLADOR DE CARGA SOLAR, INVERSOR DE CORRIENTE DUAL PUERTO USB 750 W, BATERIA SOLAR LTH, CABLE THW LS N°8 ROJO Y NEGRO, TERMINAL PLOMO PARA BATERIA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, PORTA LAMPARA REFORZADO PVC, LAMPARA AHORRADORA 25 W, ESTRUCTURA METALICA PARA MODULO

Table with 4 columns: PROGRAMA, ELECTRIFICACION, SUBPROGRAMA, CONSTRUCCION. Rows include MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO, FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 07 MAYO 2023, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 05 JUNIO 2023, FECHA DE INICIO REAL: 07 MAYO 2023, FECHA DE CONCLUSION: 05 JUNIO 2023, METAS ALCANZADAS: 14 VIVIENDAS, BENEFICIARIOS: 55

ESTRUCTURA FINANCIERA

Table with 4 columns: APORTACIONES Y TRANSFERENCIA, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO. Rows include APORTACION FEDERAL DEL FONDO III, MEZCLA CON FONDO IV, MEZCLA CON RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS, APORTACION ESTATAL, APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS, OTROS, and TOTAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Chimalapa, Oax.
Dtto. Juchitán, Oax.
2023-2025

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Chimalapa, Oax.
Dtto. Juchitán, Oax.
2023-2025

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Chimalapa, Oax.
Dtto. Juchitán, Oax.
01/01/2023-31/12/2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL CHIMALAPA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
EJERCICIO 2023



ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE: CONSTRUCCION Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA S.A DE C.V
 REPRESENTANTE: GLORIA ESTEPHANI CRUZ SANCHEZ
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
 R.F.C.: CDS21124JS5
 DOMICILIO: CALLE MARTIRES DE CANANEA, N° EXT 4, INT S/N, COL. VOLCANES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P 68020

LA SUREÑA
 CONSTRUCCION Y DISEÑO SUSTENTABLE
 ADMINISTRADOR UNICO
 GLORIA ESTEPHANI CRUZ SANCHEZ
 RFC: CDS21124JS5
 MARTIRES DE CANANEA 4, COLONIA VOLCANES
 OAXACA DE JUAREZ OAXACA
 construccioneslaSurena@gmail.com
 922442247

RECIBE LA OBRA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Miguel Chimalapa
 Dto. Juchitán, Oax.
 2023-2025
 C. CEYLA CRUZ GUTIERREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Miguel Chimalapa,
 Dto. Juchitán, Oax.
 2023-2025
 C. OMAR MIGUEL RIOS
 SINDICO MUNICIPAL

C. GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ
 REGIDORA DE HACIENDA

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Miguel Chimalapa,
 Dto. Juchitán, Oax.
 01/01/2023-31/12/2023
 C. LEONEL ZAPOT PAREJAS
 TESORERO MUNICIPAL